TRAVAUX SALLE ASCE

N°	Date	Origine	Article de référence	Travaux ou prescriptions	Raison	Urg	Délai	Etat	Pilote	Coût	Commentaire
8	08/12/05	Rapport CSAM	AM 4	Au fur et à mesure des travaux de réfection des salles , remplacer la frisette par un matériaux classé M1 en réaction au feu (salle de réunions)	Sécurité	1					
10	08/12/05	Rapport CSAM	CO 28	Compléter l'isolement du local rangement du rez de chaussée coté salle de danse par un bloc porte CF 1/2 h avec ferme porte et placer un ferme porte sur la porte du rangement de la grande salle	Sécurité	1	30/06/10		Denis	2 617,59 €	. Devis Menuiserie GIRARDOT Eric .CHAUVEY Multi-service 0381379909 .Menuiserie GUILLOT Colombier
11	08/12/05	Rapport CSAM	CH 5-6	Chaufferie : si la puissance de la chaudiére est > à 70 KW , obturer la communication avec l'intérieur par un matériaux CF 2h (Chaudiére Chappée MG3C 308 puissance 116 ou 133 Kw)	Sécurité	1	30/06/10		Denis		
14	08/12/05	Rapport CSAM	R123.43	En cours d'exploitation, l'exploitant devra faire procéder annuellement , soit par des personnes ou organismes agrées, soit par des techniciens qualifiés aux vérifications et contrôles techniques des installations suivantes: - installations électriques, éclairage (tous les ans) - installations de chauffage (annuel) - installations de gaz (annuel) - installations de cuisson (annuel) - moyens de secours (extincteurs et issues de secours) (annuel)					Denis		
27		Interne		Faire isolation au dessus de la scéne							
33		Interne		Voir isolation au dessus de la salle de réunion coté Est							
71	21/10/10	Interne		Démonter et nettoyer le ballon d'eau chaude							
72	10/01/12	Interne		Faire le branchement de l'assainissement							
73	10/01/12	Interne		Améliorer le local poubelles							
74	10/01/12	Interne		Installer accélérateur sur circuit d'eau chaude sanitaire							
	12/09/12	Interne		Changer tuile de rive cassée							
		Interne		Installer accélérateur sur le circuit production d'eau chaude							
		Interne		Refaire l'isolation du ballon d'eau chaude							